

## Aufheizprotokoll für Fließestrich Anhydrit mit Warmwasser-Fußbodenheizsystem

Bauherr:

Baustelle:

Heizungsbauer:

Bauleiter:

Heizsystem:

Maximale Vorlauftemperatur:

Estricheinbau am:

mittl. Estrichdicke in mm:

Heizelementüberdeckung:

min: \_\_\_ mm / max: \_\_\_ mm

Ablauf	Maßnahmen	Datum/Uhrzeit/Unterschrift
Aufheizen frühestens 7 Tage nach Einbau mit 25 °C Vorlauftemperatur	Vorlauftemperatur auf 25 °C eingestellt, für 24 Stunden halten	
Steigerung der Heizleistung nach 24 Stunden um 10 K	Vorlauftemperatur auf 35 °C eingestellt, für 24 Stunden halten	
Steigerung der Heizleistung nach weiteren 24 Stunden um 10 K	Vorlauftemperatur auf 45 °C eingestellt, für 24 Stunden halten	
Steigerung auf max. Heizleistung nach weiteren 24 Stunden um 10 K	Vorlauftemperatur auf 55 °C eingestellt, für min. 5 Tage bezogen, auf 50 mm Schichtdicke halten, jeder weitere cm zusätzlich 24 Stunden	
Senkung der Heizleistung nach Erreichen der Haltezeit um 10 K	Vorlauftemperatur auf 45 °C eingestellt, für 24 Stunden halten	
Senkung der Heizleistung nach 24 Stunden um 10 K	Vorlauftemperatur auf 35 °C eingestellt, für 24 Stunden halten	
Senkung der Heizleistung nach weiteren 24 Stunden um 10 K	Vorlauftemperatur auf 25 °C eingestellt, für 24 Stunden halten	
Beenden des Funktionsheizens	Heizung abstellen	
Falls erforderlich: Belegreifheizen: Heizleistung ohne Nachtabsenkung gehalten	für ___ Tage und bei ___ Vorlauftemperatur halten <a href="http://www.flaechenheizung.de">www.flaechenheizung.de</a>	
Messung der Restfeuchte	CM-Messung durchführen (die Belegreife ist bei 0,5 CM % erreicht)	
Umgebungstemperatur erreicht	Heizung bleibt abgestellt	

**Prüfung der Restfeuchte:**

Geprüft von:	Datum:	Methode:
Resultat:	Bemerkung:	

\_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift Bauherr/Architekt

\_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift Heizungsbauer

**Zu beachten:**

Bei Fußbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu führen, das dem Oberbelagsleger nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten vorzulegen ist. Hinweise zur Koordination der bei der Planung und Ausführung Beteiligten finden Sie in: „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen in bestehenden Gebäuden“ oder in „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen in Neubauten“.

Kostenloser Download unter [www.flaechenheizung.de](http://www.flaechenheizung.de).

**Mit dem Aufheizen ist frühestens 7 Tage nach dem Einbau zu beginnen. Nach dem Aufheizen ist die Belegreife mittels Messung der Restfeuchte zu überprüfen.**